

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της αριθ.

21<sup>ης</sup>/06-09-2023

τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Δήμου Δίου-Ολύμπου

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

«Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου  
«Αντιμετώπιση διάβρωσης ακτών Δ.Δ. Πλαταμώνα»

Αριθμός Απόφασης **251/2023**

Στο Λιτόχωρο, σήμερα 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική διάζωσης (ΦΕΚ 2369 Β/14.05.2022, Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/22) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14683/01-09-2023 πρόσκληση της προέδρου του, που στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1	Κατσαμάκα Ουρανία – πρόεδρος ΔΣ	14	Τσιμήτρη Μαρία
2	Καλαϊτζής Αθανάσιος	15	Δαδούλη Ολυμπία
3	Σαμαράς Κων/νος	16	Χονδρόπουλος Αστέριος
4	Κουριάτης Κων/νος	17	Κιάφας Πέτρος
5	Πατσιαρίκας Δημήτριος	18	Νούλα Σοφία
6	Κουρινιώτη Βασιλική	19	Φαρμάκης Αστέριος
7	Λαμπονίκος Νικόλαος	20	Λιάπης Απόστολος
8	Ζουρζούρα Σοφία	21	Κουρίτα Αικατερίνη
9	Καραλής Γεώργιος		
10	Βροχαρίδης Βασίλειος		
11	Μυλωνέρος Δημήτριος		
12	Φόλιος Διονύσιος		
13	Πούλιος Ιωάννης		

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1	Δημόπουλος Κων/νος
2	Ντινάκης Απόστολος
3	Δημητριάδης Κων/νος
4	Γρεβενίτης Ευάγγελος

Στο συμβούλιο τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο, δημοτική υπάλληλο Φούντου Φωτεινή.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τζίκας Θεόδωρος και Κεχαγιάς Γεώργιος δεν προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση διότι τελούν σε αργία σύμφωνα με τα αριθμ. 56/21-07-2021 και 51/21-07-2021 εμπιστευτικά έγγραφα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων κλήθηκαν νομίμως με την αποστολή της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι πρόεδροι της κοινότητας Λιτοχώρου Κυριακάκης Ευστράτιος, της κοινότητας Βροντούς Κορινιώτης Δημήτριος και της κοινότητας Νέας Εφέσου Κατιρτζής Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 12<sup>ο</sup> θέμα και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης και τον αντικατέστησε ο αναπληρωτής Δήμαρχος Καραλής Γεώργιος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιάφας Πέτρος, Κουριάτης Κωνσταντίνος και Καλαϊτζής Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση στη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης. Ο δημοτικός σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος δεν παρευρισκόταν στη συνεδρίαση στο 2<sup>ο</sup> θέμα και από το 11<sup>ο</sup> έως τη λήξη της συνεδρίασης. Η δημοτική σύμβουλος Νούλα Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 5<sup>ο</sup> θέμα. Η δημοτική σύμβουλος Τσιμήτρη Μαρία αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 7<sup>ο</sup> θέμα. Η δημοτική σύμβουλος Κουρινιώτη Βασιλική και Σαμαράς Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση στο 11<sup>ο</sup> θέμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γερολιόλιου Ευάγγελου έλαβε χώρα η διαζωσης συνεδρίαση. Μετά την ανάγνωση του τρίτου (3<sup>ου</sup>) θέματος, η πρόεδρος έδωσε το λόγο στη γενική

γραμματέα η οποία αναφερόμενη στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας είπε ότι λαμβάνοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» σχετικά με την παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου και την αναθεώρηση τιμών.

β) Την υπ' αρ. 5145/10-04-2023 αίτηση του αναδόχου για την παράταση συμβατικής προθεσμίας του παραπάνω έργου

γ) Το υπ. αριθ. 88/01-11-2021 έγγραφο Κοινότητας Πλαταμώνα με θέμα την αποκατάσταση – προστασία του παράκτιου τοίχου στην οδό Κ. Καραμανλή. (αριθ. πρωτ. εισερχ. στην Υπηρεσία 17180/02-11-2021).

δ) Το από 14/12/2021 έγγραφο του μελετητή του έργου κ. Χριστόπουλου Σπύρου και του καθηγητή Παράκτιας μηχανικής κ. Καραμπά Θεοφάνη σύμφωνα με το οποίο «... Είναι πιθανόν να έχει τροποποιηθεί το κυματικό κλίμα την τελευταία δεκαπενταετία (μετά την εκπόνηση της μελέτης ) ...» και «...θα πρέπει άμεσα να διερευνηθούν πιθανές επεμβάσεις στους ύφαλους κυματοθραύστες ή και στην τεχνητή αναπλήρωση με σκοπό την αναβάθμιση του συνόλου των έργων προστασίας της ακτής.... » αριθ. πρωτ. εισερχ. στην Υπηρεσία μας 20113/15-12-2021)

ε) Το υπ. αριθ. 20113/15-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου με θέμα την ενημέρωσή σας για θέματα που αφορούν το έργο με τίτλο «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα»

στ) Το υπ. αριθ. 6491/23-12-2021 έγγραφο σας σχετικά με το ε) σχετ. για συνάντηση με το μελετητή του έργου και της Υπηρεσίας μας, προκειμένου να καθορισθούν οι επόμενες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανέκυψαν στην κατασκευή του έργου.

ζ) Το από 30/12/2021 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Επίβλεψη του έργου προς εσάς σχετικά με την ημερομηνία συνάντησης.

η) Το υπ. αριθ. 598/14-01-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τους μελετητές κ. Καραμπά Θεοφάνη και Χριστόπουλο Σπύρο για τις απόψεις τους σχετικά με την αστοχία του παραλιακού δρόμου.

θ) Το από 27/01/2022 έγγραφο των μελετητών σχετικά με την απαίτηση εκπόνησης σχετικών μελετών, ήτοι Ακτομηχανικής διερεύνησης και Τεχνικής μελέτης προτεινόμενων έργων αναβάθμισης των κατασκευών και την αποστολή αυτού με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο προς το Δήμαρχο.

ι) Το από 21/03/2022 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρίας προς την Υπηρεσία μας με θέμα τον προβληματισμό για παραλιακή διάβρωση ανάμεσα στους κυματοθραύστες ΒΚ1 και ΒΚ2 και την εκτίμηση της για βελτίωση της υπάρχουσας μελέτης για εξάλειψη των προβλημάτων.

κ) Το υπ. αριθ. πρωτ. 3762/06-04-2022 έγγραφο μας προς την Ανάδοχο Εταιρία για την ανάληψη τροποποίησης της μελέτης σε συνεργασία με μελετητή που διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα που να περιλαμβάνει τις προτεινόμενες προτάσεις εξάλειψης του προβλήματος.

Κα ) Το από 22-03-2023 έγγραφο της Αναδόχου Εταιρίας (αριθ. πρωτ. εισερχ. 4056/22-03-2023 ) με θέμα την υποβολή τροποποίησης της μελέτης.

Κβ) Το υπ. αριθ. 4056/19-05-2023 έγγραφο μας προς την Ανάδοχο Εταιρία με θέμα την τροποποίηση της μελέτης

Κγ) Το υπ. αριθ. 9276/12-06-2023 έγγραφο του Μελετητή προς την Υπηρεσία μας με θέμα τη διαβίβαση μελέτης.

Κδ) Τα παρακάτω συνοπτικά στοιχεία του έργου:

- Ανάδοχος έργου: SICAP ATE.
- Αρχικός προϋπολογισμός του έργου: 3.520.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ )
- Η δημοπρασία έγινε στις 30-09-2019
- Ποσό σύμβασης: 2.466.095,95 € (με ΦΠΑ 24%) με Έκπτωση 29,94%
- Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020(ΕΣΠΑ)
- Υπογραφή σύμβασης στις 07-04-2020
- Αρχική προθεσμία: μέχρι 07-10-2022.
- Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος μέχρι 07/04/2023 (απόφαση Δ.Σ.

64/2023)

- Παράταση έργου μέχρι 30/04/2023 (απόφαση Δ.Σ. 77/2023)

Την υπ. αριθ. 12<sup>η</sup> θετική γνωμοδότηση από το 5<sup>ο</sup> Πρακτικό του τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (αρ. Πρωτ. 54/2023/29-06-2023, αριθ. εισερχ. στην Υπηρεσία μας 13537/11-08-2023) με θέμα την Έγκριση τροποποίησης μελέτης του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα»

- Την υπ. αριθ. 197/2023 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου.

εισηγούμαστε βάσει των ανωτέρω, τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου συνολικά για έξι μήνες, ήτοι μέχρι 31/10/2023. Η χορήγηση αυτή κρίνεται απαραίτητη προκύπτοντας από την εξέλιξη του έργου η αστοχία - καθίζηση του παραλιακού τοίχου Πλαταμώνα και η ανάγκη προστασίας αυτού, το γεγονός ότι απευθυνθήκαμε στους μελετητές του έργου προκειμένου να εκφέρουν τις απόψεις τους με κύρια εκτίμηση τους η ανάγκη εκπόνησης νέων ακτομηχανικών και τεχνικών μελετών δεδομένης της πιθανότατης επικρατέστερης άποψης αλλαγής του κυματικού κλίματος και κατασκευής προτεινόμενων έργων αναβάθμισης. Η ανάλυση πολύτιμου χρόνου δεδομένης της αδυναμίας εύρεσης του βασικού μελετητή και η σχετική χρονοβόρα διαδικασία για έγκριση τροποποίησης της μελέτης μαζί με την κατασκευή της συντελεί στην ανάγκη χορήγησης προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτής Δ.Δ. Πλαταμώνα» συνολικά για έξι μήνες, ήτοι μέχρι 31/10/2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
2. Το Δ.Σ. διαβιβάζει την παρούσα απόφαση για περαιτέρω ενέργειες

#### **Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 251/2023**

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής :  
Η πρόεδρος  
Τα μέλη

υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα  
Λιτόχωρο 07/09/2023  
Η πρόεδρος

υπογραφή

Κατσαμάκα Ουρανία