

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της αριθ.

21^{ης}/06-09-2023

τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

Δήμου Δίου-Ολύμπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παράταση του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού»

Στο Λιτόχωρο, σήμερα 06 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική διάζωση (ΦΕΚ 2369 Β/14.05.2022, Δ1α/ΓΠ.οικ.27397/22) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14683/01-09-2023 πρόσκληση της προέδρου του, που στάλθηκε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάθε σύμβουλο χωριστά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	Κατσαμάκα Ουρανία – πρόεδρος ΔΣ	14	Τσιμήτρη Μαρία
2	Καλαϊτζής Αθανάσιος	15	Δαδούλη Ολυμπία
3	Σαμαράς Κων/νος	16	Χονδρόπουλος Αστέριος
4	Κουριάτης Κων/νος	17	Κιάφας Πέτρος
5	Πατσιαρίκας Δημήτριος	18	Νούλα Σοφία
6	Κουρινιώτη Βασιλική	19	Φαρμάκης Αστέριος
7	Λαμπονίκος Νικόλαος	20	Λιάπης Απόστολος
8	Ζουρζούρα Σοφία	21	Κουρίτα Αικατερίνη
9	Καραλής Γεώργιος		
10	Βροχαρίδης Βασίλειος		
11	Μυλωνέρος Δημήτριος		
12	Φόλιος Διονύσιος		
13	Πούλιος Ιωάννης		

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Δημόπουλος Κων/νος
2	Ντινάκης Απόστολος
3	Δημητριάδης Κων/νος
4	Γρεβενίτης Ευάγγελος

Στο συμβούλιο τα πρακτικά τηρήθηκαν από την πρακτικογράφο, δημοτική υπάλληλο Φούντου Φωτεινή.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Τζίκας Θεόδωρος και Κεχαγιάς Γεώργιος δεν προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση διότι τελούν σε αργία σύμφωνα με τα αριθμ. 56/21-07-2021 και 51/21-07-2021 εμπιστευτικά έγγραφα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων κλήθηκαν νομίμως με την αποστολή της πρόσκλησης και των εισηγήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι πρόεδροι της κοινότητας Λιτοχώρου Κυριακάκης Ευστράτιος, της κοινότητας Βροντούς Κορινιώτης Δημήτριος και της κοινότητας Νέας Εφέσου Κατιρτζής Δημήτριος.

Ο Δήμαρχος Ευάγγελος Γερολιόλιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 12^ο θέμα και μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης και τον αντικατέστησε ο αναπληρωτής Δήμαρχος Καραλής Γεώργιος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κιάφας Πέτρος, Κουριάτης Κωνσταντίνος και Καλαϊτζής Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση στη διάρκεια της προ ημερησίας συζήτησης. Ο δημοτικός σύμβουλος Λαμπονίκος Νικόλαος δεν παρευρισκόταν στη συνεδρίαση στο 2^ο θέμα και από το 11^ο έως τη λήξη της συνεδρίασης. Η δημοτική σύμβουλος Νούλα Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 5^ο θέμα. Η δημοτική σύμβουλος Τσιμήτρη Μαρία αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 7^ο θέμα. Η δημοτική σύμβουλος Κουρινιώτη Βασιλική και Σαμαράς Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση στο 11^ο θέμα.

Με την παρουσία του δημάρχου Γερολιόλιου Ευάγγελου έλαβε χώρα η δια ζώσης συνεδρίαση. Μετά την ανάγνωση του τετάρτου (4^{ου}) θέματος, η πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος αναφερόμενος στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας είπε τα εξής:

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου με την από 28/12/2022 σύμβαση έργου υπέγραψε με την ανάδοχο εργοληπτική εταιρία με την επωνυμία «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» το έργο για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην Περιοχή – θέση «Ξηροκάμπι». Η κατασκευή του έργου εκτελείται βάσει της 19/2022 μελέτης που έχει συντάξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου συνολικού προϋπολογισμού 372.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός του έργου πραγματοποιήθηκε στις 20/09/2022 και το ποσοστό της μέσης τεκμαρτής έκπτωσης της μειοδότης εταιρίας ανήλθε σε 16,06%. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την 479/2022 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου. Το συμφωνητικό υπεγράφη μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.» στις 28-12-2022 για ποσό 312.242,80€ με Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II και η προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 28/09/2023. Με την από 16/08/2023 αίτηση του αναδόχου αιτείται παράταση έως 30-06-2024 γιατί έως σήμερα δεν κατέστη δυνατή η έκδοση οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση του έργου. Σύμφωνα με την 176/2023 απόφαση του ΣΤΕ για να εξασφαλιστεί η οικοδομησιμότητα απαιτείται η ύπαρξη προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο, προϋπόθεση που δεν τηρείται για το αγροτεμάχιο που πρόκειται να ανεγερθεί το κυνοκομείο. Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται νομοθετική ρύθμιση που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οικοδομησιμότητας στο ανωτέρω αγροτεμάχιο.

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την παράταση των εργασιών του αναφερόμενου έργου μέχρι 30/06/2024 σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 147.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και την από 16/08/2023 αίτηση του αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού» μέχρι 30/06/2024 σύμφωνα με το ν.4412/2016 αρ.147, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
2. Το Δ.Σ. διαβιβάζει την παρούσα απόφαση για περαιτέρω ενέργειες

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 252/2023

Το πρακτικό αυτό, αφού συντάχθηκε, υπογράφεται ως εξής :
Η πρόεδρος
Τα μέλη

υπογραφή

υπογραφή

Ακριβές απόσπασμα
Λιτόχωρο 07/09/2023
Η πρόεδρος

Κατσαμάκα Ουρανία